



Aufheizprotokoll – CemFlow Designfloor (Funktionsheizen)

Bei flächenbeheizten Bodenkonstruktionen ist unbedingt ein Heizprotokoll zu führen. Es muss vom Auftraggeber und/oder Heizungsbauer rechtsgültig unterzeichnet werden und ist dem Verleger des Oberbelages vor Beginn der Verlegearbeiten auszuhändigen (S.: VOB, Teil C/DIN 18365 bzw. 18356). Die nachfolgenden Angaben beziehen sich auf das Funktionsheizen für CemFlow Zementfließestrich als Funktionsprüfung für Fußbodenheizungen gemäß Merkblatt FBH-M1 „Schnittstellenkoordination“ bei beheizten Fußbodenkonstruktionen.

Objektangaben:

Bezeichnung/Anschrift

Bauherr/Auftraggeber:

Angaben zu Estrich und Fußbodenheizung:

Bezeichnung des Estrichs: **CemFlow-Designfloor C T C F**

mittlere Estrichdicke (Nenndicke/Gesamtdicke) in mm: /

Estricheinbau am:

Bauart der Fußbodenheizung: WWFBH

Mit dem Funktionsheizen darf frühestens 21 Tage nach Beendigung der Estricharbeiten begonnen werden !!!

Das Aufheizen hat am gemäß nachfolgendem Festlegungen begonnen.

1. Aufheizempfehlung:

1. Tag	Beginn des Aufheizens mit + 25° C Vorlauftemperatur, Nachtabsenkung außer Betrieb.	
2. Tag	+30 °C Vorlauftemperatur, Nachtabsenkung außer Betrieb	
3. Tag	+ 35 °C Vorlauftemperatur, Nachtabsenkung außer Betrieb	
4. Tag	+ 40 °C Vorlauftemperatur, Nachtabsenkung außer Betrieb	
5. Tag	+ 45 °C Vorlauftemperatur, Nachtabsenkung außer Betrieb	
6. + 7. Tag	+ 45 °C Vorlauftemperatur, Nachtabsenkung außer Betrieb	
8. Tag	Absenkung auf + 35 °C Vorlauftemperatur, Nachtabsenkung außer Betrieb	
9. Tag	Absenkung auf + 25 °C Vorlauftemperatur Nachtabsenkung außer Betrieb	

Vorlauftemperatur max. 45°C

EPT Baugesellschaft mbH & Co. KG
Karl-Weiss-Strasse 3
15366 Dahlwitz/Hoppegarten

Tel.: 03342 / 300102
Fax: 03342 / 300103

www.designestrich.com
E-Mail: eptbaugmbh@aol.com

2. Das Funktionsheizen wurde unterbrochen

Ja ---- Nein ----

Wenn ja : von: _____ bis: _____

3. Die Räume wurden **zugfrei** belüftet und nach dem Abschalten der Fussbodenheizung wurden alle Fenster und Außentüren verschlossen.

Ja ---- Nein ----

4. Die Anlage wurde bei einer Außentemperatur von _____ °C für weitere Baumaßnahmen freigegeben.

Die Freigabe erfolgte am durch

Die Anlage war dabei außer Betrieb. Ja Nein

Der Fußboden wurde dabei mit einer Vorlauftemperatur von °C beheizt.

Zu Beachten:

Das Funktionsheizen hat bei Designestrichen generell vor dem Schleifen und der Oberflächenvergütung zu erfolgen.

Es ist durch das Funktionsheizen nicht sichergestellt, dass der Estrich den für die weitere Bearbeitung erforderlichen Trockenheits- und Festigkeitsgrad erreicht hat. Deshalb sind zerstörungsfreie Feuchtemessungen unerlässlich.

Bei Abschaltung der Fußbodenheizung nach der Aufheizphase ist der Estrich bis zur vollkommenen Erkaltung vor Zugluft und zu schneller Abkühlung zu schützen.

Die beheizte Fußbodenfläche muss frei von Baumaterialien und anderen Überdeckungen sein.

Betätigung:

.....
Ort / Datum

.....
Bauherr/Auftraggeber

.....
Ort / Datum

.....
Bauleiter/Architekt

.....
Ort / Datum

.....
Heizungsbauer